

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ГИП-Электро" за 2015 год, млн. рублей с НДС

№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [2015 год]		Освоено (закрыто) актами выполненными работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***				Причины отклонений
			всего					млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ГСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	
	ВСЕГО		26,82	26,83	26,80	26,80	-0,01	-0,01	-0,05%		-0,01	повышение цен на комплектующий материал, уточнение физических объемов, проведение зем-кадастр. работ, топограф. схем и др.
1	Техническое перевооружение и реконструкция		12,17	11,60	11,60	11,60	0,57	0,57	4,72%			
1.1	Реконструкция ВЛ – 10 кВ		1,57	1,51	1,51	1,51	0,06	0,06	3,69%			
1.1.1	Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ на КТП 2691 с. Большеустыжское		1,57	1,51	1,51	1,51	0,06	0,06	3,69%		0,06	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
1.2	Реконструкция ВЛ – 0,4 кВ		7,14	6,95	6,95	6,95	0,19	0,19	2,71%			
1.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф1, Ф2 от ТП 4604 в с. Верхние Киги		3,67	3,56	3,56	3,56	0,11	0,11	2,99%		0,11	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
1.2.2	Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф1 от ТП 2617 в с. Большеустыжское		3,47	3,39	3,39	3,39	0,08	0,08	2,41%		0,08	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
1.3	Замена ТП		1,25	1,23	1,23	1,23	0,02	0,02	1,78%			
1.3.1	замена КТП 2625 в с. Большеустыжское		0,58	0,56	0,56	0,56	0,02	0,02	2,75%		0,02	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
1.3.2	замена КТПН 3633 в с. Новобелокатай		0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00%			
1.3.3	замена КТПН 3632 в с. Новобелокатай		0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00%			
1.4	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		1,05	0,94	0,94	0,94	0,11	0,11	10,90%			
1.4.1	Внедрение АИИСКУ ²⁾		0,57	0,57	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00%			
1.4.2	Замена тр-ов на меньшую мощность в ТП 2092, ТП 2439, ТП 2105 ОП г. Белебей		0,30	0,24	0,24	0,24	0,06	0,06	19,37%		0,06	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
1.4.3	Замена тр-ов на меньшую мощность в ТП3655 ОП с Новобелокатай		0,18	0,12	0,12	0,12	0,06	0,06	31,21%		0,06	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
1.5	Оптимизация сети		1,16	0,97	0,97	0,97	0,19	0,19	16,12%			
1.5.1	Установка дополнительного ТП-100кВА при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП 2691 в с. Большеустыжское		0,54	0,38	0,38	0,38	0,16	0,16	29,33%		0,16	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
1.5.2	Установка дополнительного КТП-100кВА при делении ВЛ 0,4 кВ от КТП 2657 с Большеустыжское		0,62	0,59	0,59	0,59	0,03	0,03	4,61%		0,03	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
2	Новое строительство		12,36	13,29	13,27	13,27	-0,93	-0,93	7,57%			
2.1	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-250 для электроснабжения мкр. Сабантуй в и.п. Красноусольский Гафурийского р-на РБ		2,13	2,14	2,14	2,14	-0,01	-0,01	-0,60%		-0,01	повышение цен на комплектующий материал, уточнение физических объемов, проведение зем-кадастр. работ, топограф. схем и др.
2.2	Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-250 и КТП-160 для электроснабжения мкр Молодежный в и.п. Красноусольский Гафурийского р-на РБ		1,60	1,60	1,60	1,60	0,00	0,00	-0,14%			
2.3	Строительство ВЛ3-10 кВ с установкой 2-х КТП для электроснабжения нового микрорайона в Северной части с. Верхние-Киги Кигинского р-на РБ		3,81	3,98	3,98	3,98	-0,17	-0,17	-4,34%		-0,17	повышение цен на комплектующий материал, уточнение физических объемов, проведение зем-кадастр. работ, топограф. схем и др.
2.4	Строительство ВЛ3-10 кВ для электроснабжения микрорайона Молодежный по ул. Рахматуллина в с. Стерлибашево Стерлибашевского р-на РБ		0,41	0,36	0,36	0,36	0,05	0,05	12,46%		0,05	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
2.5	Строительство ВЛ3-10 кВ для электроснабжения микрорайона Молодежный по ул. Гумерова в с. Стерлибашево Стерлибашевского р-на РБ		0,35	0,29	0,29	0,29	0,06	0,06	17,83%		0,06	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
2.6	Строительство ВЛ3-10 кВ, установка 2-х КТП для электроснабжения мкр. Южный в и.п. К. Мияки Миякинского района РБ		2,60	2,79	2,79	2,79	-0,19	-0,19	-7,30%		-0,190	повышение цен на комплектующий материал, уточнение физических объемов, проведение зем-кадастр. работ, топограф. схем и др.
2.7	Строительство 2ВЛ3-10 кВ для электроснабжения мкр. Тугайты 2,3 в г. Мелеуз Мелеузского района РБ		1,46	2,14	2,11	2,11	-0,68	-0,68	-46,58%		-0,651	повышение цен на комплектующий материал, уточнение физических объемов, проведение зем-кадастр. работ, топограф. схем и др.
3	Приобретение оборудования, не требующего монтажа		2,29	1,94	1,94	1,94	0,35	0,35	15,23%		0,35	
3.1	Приобретение а/м УАЗ		1,31	0,96	0,96	0,96	0,35	0,35	26,72%		0,35	оптимизация затрат, за счет проведения закупочных процедур, в соотв. с 223ФЗ
3.2	Приобретение лодки с мотором в ОП с. Магинск		0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00%			
3.3	Приобретение БКМ в ОП с. В. Киги		0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00%			
3.4	Приобретение БКМ в ОП с. Стерлибашево		0,36	0,36	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00%			
3.5	Приобретение а/м Соболь в ОП г. Мелеуз		0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00%			

* В ценах отчетного года

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** Накопленным итогом за год

**** В связи с несформированными итогами бухгалтерской отчетности за 2015 год на дату составления отчета, указанные в таблице показатели предварительные.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.