

Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июль 2016г. ОП с. Федоровка

№ТП	Стр, кВА	Ином	№Ф	I(A)			Uф (В)			Uл(В)			дата время замера
				А	В	С	А	В	С	АВ	ВС	АС	
ТП 1	250	360	1	14,5	14,8	14,6	231	230	231	407	406	407	14.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	14,5	14,8	14,6							
ТП 2	250	360	1	8	6	9	227	229	227	403	401	397	14.07.16г.
			2	12,3	11,8	10,9							
			3	2,5	0,8	1,3							
			сумма	22,8	18,6	21,2							
ТП 4	100	145	1	7,2	6,4	3,3	234	233	234	408	406	406	14.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	7,2	6,4	3,3							
ТП 5	250	360	1	1,6	2,2	0,8	235	234	236	409	405	407	14.07.16г.
			2	2,3	4,6	3,3							
			3	4	3,8	2,2							
			сумма	7,9	10,6	6,3							
ТП 6	400	578	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	-	-	-							
ТП 7	250	360	1	4,5	5,5	6,3	235	234	236	409	405	407	14.07.16г.
			2	3,1	2,8	4,6							
			3	-	-	-							
			сумма	7,6	8,3	10,9							
ТП 8	250	360	1	6,6	7,2	8,2	235	234	236	409	405	407	14.07.16г.
			2	10,1	9,6	9,9							
			3	4,3	5,2	6							
			сумма	21	22	25,9							
ТП 9	250	360	1	11,1	13,4	12,5	235	234	236	409	405	407	14.07.16г.
			2	4,8	5,2	3,3							
			3	6	5,2	4							
			сумма	21,9	23,8	19,8							
ТП 10	100	145	1	4,6	4,5	4,8	235	234	236	409	405	407	15.07.16г.
			2	2,3	1,2	1,8							
			3	5,4	9,3	4,6							
			сумма	12,3	15	11,2							
ТП 11	250	360	1	8,3	7,2	6,8	235	234	236	409	405	407	15.07.16г.
			2	2,3	1,8	2,4							
			3	3,4	3,8	3,2							
			сумма	14	12,8	12,4							
ТП 12	100	145	1	1,3	1,2	0,8	235	234	236	409	405	407	15.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	1,3	1,2	0,8							
ТП 13	250	360	1	14,3	18,8	16,2	235	234	236	409	405	407	15.07.16г.
			2	12,1	11,8	10,2							
			3	-	-	-							
			сумма	26,4	40,6	26,4							
ТП 14	63	91	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	-	-	-							
ТП 16	400	578	1	12,4	11,8	12	235	234	236	409	405	407	15.07.16г.
			2	6,8	8,1	7							
			3	2,4	1,8	2,9							
			сумма	21,6	21,7	21,9							
ТП 17	250	360	1	2,8	3,4	2	235	234	236	409	405	407	15.07.16г.
			2	3,9	3	4,2							
			3	1,3	0,8	1,9							
			сумма	5,2	7,2	8,1							
ТП 18	250	360	1	4,4	4	5,1	235	234	236	409	405	407	17.07.16г.
			2	3,3	2,7	3							
			3	1,3	1,8	1,5							
			сумма	9	8,5	9,6							
ТП 19-1	250	360	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	-	-	-							
ТП 20-1	160	231	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	-	-	-							
ТП 20-2	160	231	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	-	-	-							

ТП 22	250	360	1	3,8	2,4	3,5	235	234	236	409	405	407	17.07.16г.
			2	2,1	1,8	2,9							
			3	1	1,1	0,8							
			сумма	3,1	5,3	7,2							
ТП 23	250	360	1	4,5	5,1	3,9	235	234	236	409	405	407	17.07.16г.
			2	2,9	2,5	2,1							
			3	1,2	1,5	0,7							
			сумма	8,6	9,1	6,7							
ТП 24	400	578	1	1,3	1,8	1,6	235	234	236	409	405	407	17.07.16г.
			2	2,5	1,7	2,2							
			3	-	-	-							
			сумма	3,8	3,5	3,8							
ТП 25	250	360	1	3,4	3,9	2,7	235	234	236	409	405	407	17.07.16г.
			2	1,2	1	0,6							
			3	2,5	2,1	2,3							
			сумма	7,1	7	5,6							
ТП 26	250	360	1	4,4	3,9	4,1	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	2,6	2,2	2,5							
			3	1,3	1,5	1,7							
			сумма	8,3	7,6	8,3							
ТП 27	100	145	1	3,7	3,3	3,1	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	1,8	2,1	2,5							
			3	4,9	5,1	4,1							
			сумма	10,4	10,5	9,7							
ТП 28	250	360	1	2,2	2,8	2,4	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	1,6	1,4	1,8							
			3	3,1	3,4	3,2							
			сумма	6,9	7,6	7,4							
ТП 29	100	145	1	3,5	2,9	2,7	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	4,8	5,1	3,9							
			3	4,1	3,9	4,5							
			сумма	12,4	11,9	11,1							
ТП 30	250	360	1	6	5,8	5,6	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	6,2	5,7	4,9							
			3	3,1	3,8	2,9							
			сумма	15,3	15,3	13,4							
ТП 31	250	360	1	1,8	2,4	2,1	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	5,3	4,6	5,1							
			3	3,7	4,2	3,4							
			сумма	10,8	11,2	10,6							
ТП 32	160	231	1	4,5	4,8	4,6	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	2	2,9	2,4							
			3	-	-	-							
			сумма	6,5	7,7	7							
ТП 33	400	578	1	10,2	11,8	10,8	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	9,3	8,9	8,4							
			3	6,7	7,5	6,8							
			сумма	26,2	28,2	26							
ТП 35	250	360	1	3,7	3,6	3,9	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	1,9	2,1	2,7							
			3	2,5	2,4	2,6							
			сумма	8,1	8,1	9,2							
ТП 36	400	578	1	14,5	15,1	15,8	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	20,9	21,5	20,3							
			3	22,1	26,4	25,9							
			сумма	57,5	63	62							
ТП 37	63	91	1	1,2	0,8	1,1	235	234	236	409	405	407	18.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	1,2	0,8	1,1							
ТП 38	250	360	1	13,9	14,5	14,6	235	234	236	409	405	407	19.07.16г.
			2	12,8	13,7	12,1							
			3	12,5	13,4	11,9							
			сумма	39,2	41,6	38,6							
ТП 43	100	145	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	-	-	-							
ТП 44	160	231	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	-	-	-							
ТП 45	160	231	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.07.16г.
			2	-	-	-							
			3	-	-	-							
			сумма	-	-	-							